

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๘๐๐๐๑๒๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑/๑๐๕ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๓๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒-๖๔๑-๒๑๐๐ โดย นายภักดี ศุภธาวุฒิวงศ์ และ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๖๕๘๙๔ ออกให้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย นายสมโชค เหลืองสุกรพงศ์ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๑๐๐๔ ๐๐๔๔๗ ๘๑ ๒ ผู้รับมอบอำนาจ) แนนท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดหินกรนิมิต ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๕๕,๒๔๑,๑๑๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒๓ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งสั่งให้ปิดสถานที่ก่อสร้างและให้หยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ประกอบกับผู้ว่าจ้างยังดำเนินการถมดินไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีมติให้ระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๑๒๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ต่อมาได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ในสถานที่ก่อสร้างหรือที่พักคนงานก่อสร้าง และเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการเดินทางของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้สถานที่และกิจกรรมกลุ่มแรงงานก่อสร้างเปิดหรือดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่จังหวัดนนทบุรีกำหนด และกรณีชื่อโครงการในสัญญาไม่ตรงกับชื่อโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และงบประมาณฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสัญญาจ้างเห็นว่าชื่อโครงการในสัญญาไม่ตรงกับชื่อโครงการที่ระบุในแผนฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ และขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๗๑ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

๒. ให้แก้ไข...
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสมโชค เหลืองสุกรพงศ์)



๒. ให้แก้ไขชื่อโครงการ จากเดิม ก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดหินกรนิมิต เปลี่ยนเป็น
ก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกรื้อข้อความ สำนักงานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ. ๕๒๐๐๘/๑๖๙๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมแก้ไขชื่อโครงการให้ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และงบประมาณฯ ตามสัญญาเลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ในข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง จากเดิม “ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโรงเรียน
นครนนท์วิทยา ๒ วัดหินกรนิมิต” เปลี่ยนเป็น “ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้าง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒” อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกรื้อข้อความ สำนักงานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ. ๕๒๐๐๘/๑๖๙๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒
วัดหินกรนิมิต ตามสัญญาเลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๗๑ วัน นับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกรื้อข้อความ สำนักงานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ. ๕๒๐๐๘/๑๖๙๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด
ซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

ข้อ ๕ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสมโชค เหลืองสุกรพงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสนธยา ทองดี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายศราวุธ ธรรมแสง)

ตรวจแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ถือ
(นางสาวกุลสุมา ไต้)