

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอ เอส แควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๖๑๔๙๖๙๐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๒ ถนนพระราม ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โดย นายชาญวุฒิ คล่องพานิชภักดิ์ และ นายชินนทร์ เรืองทวีคุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๔๓๐๐๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายชินนทร์ เรืองทวีคุณ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓๑๐๑๒๐๒๑๒๓๕๒๒ ผู้รับมอบอำนาจ) แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย(เดิม) ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๘/๒๕๕๙ เป็นเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๑ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่เกิดปัญหาอุปสรรค จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อยายระยะเวลาสัญญา ออกไปอีก ๓๖๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่า

๑.การฉาบรั้วภายนอก ฝั่งด้านข้างอาคาร ไม่สามารถดำเนินการฉาบรั้วภายนอก ฝั่งด้านข้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน (บ้านเรือนประชาชน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ตัดลดงานฉาบรั้วด้านนอกฝั่งด้านข้างอาคารโดยมอบให้ผู้ควบคุมจัดทำแบบแก้ไขและประมาณราคาตัดลดเนื้องาน

๒.การเชื่อมต่อระบายน้ำจากบ่อดักไขมันสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่สามารถเชื่อมต่อระบายน้ำจากบ่อดักไขมันสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ เนื่องจากติดฐานรากรั้วของโครงการ ควรย้ายตำแหน่งบ่อดักไขมันเพื่อให้ท่อระบายน้ำ สามารถลอดผ่านคานรั้วไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะได้ โดยจะต้องเพิ่มบ่อดัก จำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากเป็นห้วงมุมเขตที่ดินของโครงการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ย้ายตำแหน่งบ่อดักไขมันและเพิ่มบ่อดักน้ำ จำนวน ๑ จุด โดยให้ผู้ควบคุมงานสำรวจคานบ่อดักไขมันใหม่ จัดทำแบบแก้ไขและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่ม-งานลด รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชินนทร์ เรืองทวีคุณ)

ต่อมาผู้ควบคุม...

CONSTRUCTION
I SQUARE CONSTRUCTION CO., LTD

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้รับการประสานงานจากผู้ใช้อาคารว่า ประสงค์จะให้ทำประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคารเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากมีรถดับเพลิงจอดบางส่วนอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ประตูบริเวณรั้วด้านหลังเพื่อนำรถไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้เพิ่มประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคาร โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขแบบรูปรายการและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุในโครงการของผู้รับจ้างแล้วพบว่า

๑. กระเบื้องบันได ๘ x ๘ นิ้ว เครื่องหมายการค้า Duragres รุ่นอินเด็กซ์เทาไม่ขัดแย้งกับแบบรูปรายการ แต่กระเบื้องที่ปูพื้นส่วนอื่นเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว หากใช้กระเบื้องบันได ๘ x ๘ นิ้ว จะทำให้รอยต่อกระเบื้องไม่ต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้เปลี่ยนกระเบื้องบันไดจากเดิมขนาด ๘ x ๘ นิ้ว เปลี่ยนเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขแบบรูปรายการและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด

๒. ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูปรายการของสัญญาจ้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้รับจ้างพบว่า ผู้รับจ้างเสนอราคาหน้าต่าง W๒ มากกว่าที่แบบกำหนดจำนวน ๒ บาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วมีมติให้ตัดลดเงินค่างานหน้าต่าง W๒ จำนวน ๒ บาน โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานจัดทำประมาณราคาเพื่อตัดลดเงิน

๓. ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูปรายการของสัญญาจ้างพบว่า ตามแบบรูปรายการของสัญญาจ้างหน้า ๑๒ และ ๑๔ ไม่ได้ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นได้บันได รวมถึงได้ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้รับจ้างพบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เสนอราคางานปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นได้บันได แต่เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้สอยและดูแลความสะดวกอาคารได้ดีขึ้น จึงเสนอให้ปูกระเบื้องพื้นบริเวณดังกล่าว โดยขนาดกระเบื้องควรใช้ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว ให้เหมือนพื้นที่ส่วนอื่นๆของอาคาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นได้บันไดโดยให้ใช้กระเบื้องขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้วรายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้จัดทำประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่ม-งานลดเสร็จแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายบ่อดักไขมันและเพิ่มบ่อพักน้ำ ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ท่อระบายน้ำสามารถลอดผ่านคันรั้วไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะได้ โดยจะต้องเพิ่มบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากเป็นหัวมุมเขตที่ดินของโครงการ

๒. ยกเลิกงานฉาบผนังและทาสีรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคาร ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการฉาบรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน (บ้านเรือนประชาชน)


๓. ตัดลดหน้าต่าง W๒ ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาหน้าต่าง W๒ มากกว่าที่แบบกำหนดจำนวน ๒ บาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชินนทร์ เรืองทวีคุณ)



๔. เพิ่มประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคาร ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีรถดับเพลิงจอดบางส่วนอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ประตูบริเวณรั้วด้านหลังเพื่อนำรถไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

๕. เปลี่ยนขนาดกระเบื้องบันได ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกระเบื้องบันไดตามแบบระบุเป็นขนาด ๘ x ๘ นิ้ว จะทำให้รอยต่อกระเบื้องไม่ต่อเนื่อง จึงเปลี่ยนขนาดกระเบื้องปูพื้นเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว

๖. ปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากตามแบบรูปายการของสัญญาจ้าง หน้า ๑๒ และ ๑๔ ไม่ได้ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได รวมถึงได้ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคาของ บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เสนอราคางานปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคาร ชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได แต่เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้สอยและดูแลทำความสะอาดอาคารได้ดีขึ้น จึงเสนอให้ปูกระเบื้องพื้นบริเวณดังกล่าว โดยขนาดกระเบื้องก็ควรจะใช้ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว ให้เหมือนพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของอาคาร

สรุปงานเพิ่ม (รวม Factor F) เป็นเงิน ๔๗,๘๐๐.๔๕ บาท งานลด (รวม Factor F) เป็นเงิน ๕๕,๙๖๔.๑๔ บาท เปรียบเทียบแล้วงานลดมากกว่างานเพิ่มเท่ากับ ๘,๑๖๓.๖๙ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามรายละเอียดงานเพิ่ม-งานลดที่ผู้ควบคุมงานเสนอโดยให้ตัดลดเงินในงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๘,๑๖๓.๖๙ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) ดังนี้

ข้อความเดิม

๔.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๕๕,๒๘๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ...

แก้ไขเป็น

๔.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๔๗,๑๑๖.๓๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ...

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, แบบแปลน (แบบแก้ไข) เลขที่ ๒๘/๒๕๕๙ และ รายการประมาณการงานเพิ่ม-ลด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชินนทร์ เรืองทวีคุณ)

ชื่อ ๒ ผู้ว่าจ้าง
SQUARE CONSTRUCTION CO., LTD.

๙๙

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ตัดลดเนื้อหา-เพิ่มเนื้อหา และตัดลดเงินค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย(เดิม) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

งานตัดลด-งานเพิ่ม

๒.๑ ย้ายบ่อดักไขมันและเพิ่มบ่อพักน้ำ เพื่อให้ท่อระบายน้ำสามารถลอดผ่านคานรั้วไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะได้ โดยจะต้องเพิ่มบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากเป็นหัวมุมเขตที่ดินของโครงการ

๒.๒ ยกเลิกงานฉาบผนังและทาสีรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคาร เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการฉาบรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน (บ้านเรือนประชาชน)

๒.๓ ตัดลดหน้าต่าง W๒ เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาหน้าต่าง W๒ มากกว่าที่แบบกำหนดจำนวน ๒ บาน

๒.๔ เพิ่มประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคาร เนื่องจากมีระดับเพลิงจอดบางส่วนอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ประตูบริเวณรั้วด้านหลังเพื่อนำรถไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

๒.๕ เปลี่ยนขนาดกระเบื้องบันได เนื่องจากกระเบื้องบันไดตามแบบระบุเป็นขนาด ๘ x ๘ นิ้ว จะทำให้รอยต่อกระเบื้องไม่ต่อเนื่อง จึงเปลี่ยนขนาดกระเบื้องปูพื้นเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว

๒.๖ ปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได เนื่องจากตามแบบรูปรายการของสัญญาจ้าง หน้า ๑๒ และ ๑๔ ไม่ได้ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได รวมถึงได้ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้รับจ้างพบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เสนอราคางานปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคาร ชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได แต่เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้สอยและดูแลทำความสะอาดอาคารได้ดีขึ้น จึงเสนอให้ปูกระเบื้องพื้นบริเวณดังกล่าว โดยขนาดกระเบื้องก็ควรจะใช้ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว ให้เหมือนพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของอาคาร

สรุปงานเพิ่ม (รวม Factor F) เป็นเงิน ๔๗,๘๐๐.๔๕ บาท งานลด (รวม Factor F) เป็นเงิน ๕๕,๙๖๔.๑๔ บาท เปรียบเทียบแล้วงานลดมากกว่างานเพิ่มเท่ากับ ๘,๑๖๓.๖๙ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยให้ตัดลดเงินในงวดสุดท้าย ดังนี้

ข้อความเดิม

๔.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๕๕,๒๘๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เติมนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

THE CONSTRUCTION
T SQUARE CONSTRUCTION Co., LTD

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชินนทร์ เรืองทวีคุณ)

๙ ๙

แก้ไขเป็น

๔.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๔๗,๑๑๖.๓๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาท สามสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ...

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกประการ

ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้ประกอบกับแบบแปลน (แบบแก้ไข) เลขที่ ๒๘/๒๕๕๔ และรายการประมาณการงานเพิ่ม-งานลด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

TECH
CONSTRUCTION
T SQUARE CONSTRUCTION CO., LTD

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชินนทร์ เรืองทวีคุณ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุกัญญา สุขการณ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายคม แสงบำรุง)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสนธยา ทองดี)

ตรวจแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนิติกร
(เจ้าสิบตรีศิริพงษ์ นรภัทร์ธนาพงศ์)
วันที่.....